

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. zhotoviteľa: 22460065

uzatvorenej podľa ustanovení §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na uskutočnenie stavebných prác na zákazke: „**Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
v obci Slovenská Ľupča**“

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Slovenská Ľupča
Sídlo: Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 00 313 823
DIČ: 2021121421
IČ DPH: nie je platcom DPH
Zastúpený: Mgr. Roland Lamper – starosta
IBAN: SK63 5600 0000 0012 0162 0016

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47 144 190
DIČ: 2023755712
IČ DPH: SK2023755712
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo: 5753/B
Zastúpený: Ing. Robert Pátek, predseda predstavenstva
Ing. Marcel Rýchly, člen predstavenstva
IBAN: SK59 7500 0000 0000 2504 1183

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 29.03.2022 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva, ktorej predmetom je realizácia Diela „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča“ špecifikovaného v Zmluve. Zmluva bola zverejnená na webovom sídle Objednávateľa dňa 30.03.2022 a nadobudla účinnosť dňa 31.03.2023.
2. Zmluva je uzatvorená ako výsledok procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča“ zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo: 203/2021 pod značkou: 42326 – WYP, dňa 02.09.2021.
3. Počas realizácie Diela prišlo k objektívnym skutočnostiam, za ktoré Zmluvné strany nenesú zodpovednosť a ktoré zakladajú nárok Zhotoviteľa na predĺženie lehoty realizácie Diela, ktorými sú:
 - Pozastavenie prác z dôvodu nedostupnosti komponentov dizajnového osvetlenia dodávaného treťou stranou (samostatná ZoD) pre zabudovanie do spodnej stavby a potreby doplnenia uzemnenia a osadenia kabeláže
 - Pozastavenie prác na základe potreby dobudovania vodovodných prípojk a areálových rozvodov pre fontánu a závlahu
 - Pre vyššie spomenuté práce je nutné vykonať rozkopávky, ktoré je potrebné realizovať pred zhotovením konečných povrchových úprav.
4. Zmluva obsahuje jasné a presné a jednoznačné podmienky jej úpravy vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia tak, ako to vyžaduje §18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o VO“).
5. Zmluvné strany sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve.
6. Strany vyhlasujú, že uzatvorením tohto Dodatku sa nemení charakter Zmluvy a k zmene dochádza len v nevyhnutnom rozsahu a v súlade s §18 ods. 1 písm. a) Zákona o VO.
7. Pojmy ktoré sa začínajú veľkými písmenami a nie sú osobitne definované v tomto Dodatku, majú taký význam, aký je im pripísaný v zmluve o dielo č. 22460065 zo dňa 29.03.2022. zverejnenej na webovom sídle Objednávateľa dňa 30.03.2022 (ďalej len „Zmluva“).

III. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa na základe tohto Dodatku dohodli na predĺžení Lehoty výstavby o 80 dní proti pôvodnej zmluvnej lehote výstavby a zodpovedajúcej úprave Harmonogramu, ktorý tvorí prílohu k Zmluve.
2. V nadväznosti na ods. 1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že pôvodné znenie čl. IV (LEHOTA VÝSTAVBY) časti „A“ Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví predmet tejto zmluvy do **30.10.2023**“

3. Zmluvné strany na základe tohto Dodatku aktualizujú časový harmonogram z časti „G“ Zmluvy. Aktualizovaný časový harmonogram tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a stáva sa jeho neoddeliteľnou súčasťou.

IV. Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah Dodatku im je známy, uzatvorili ho slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, obsahu Dodatku porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých sú pre každú stranu určené dve vyhotovenia.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram
 - Príloha č. 2 – Kópia stavebného denníka

V Slovenskej Ľupči, dňa 10.08.2023

Za Objednávateľa:

Mgr. Roland Lamper
starosta obce

V Bratislave, dňa 10.08.2023

Za Zhotoviteľa:

Ing. Peter Emmer
na základe generálnej plnej moci

HARMONOGRAM STAVBY

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 1.etapa

mesiac	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
Popis														
prípravné práce	x	x												
búracie práce		x	x	x	x	x	x	x						
stavebné práce			x	x	x	x	x	x	x	x				
sadovnicke úpravy										x	x	x	x	x
osadenie mobiliáru										x	x	x	x	x
dokončovacie práce											x	x	x	x

POČASIE : OBĽAČNO + 30 °C

24. 8. 2023

PRACOVNÁ DOBA : 4⁰⁰ - 14⁰⁰

PRACOVNÍCI : 1xTHP, 10R+5R+2R+3R

REAGOVATEĽ PRÁCE V ZHYSLE PROJEKTOVÉHO
 DOKUMENTÁCIE PREDLOŽENÉ OBDŇAVATEĽOM
 PRIDODATKOV 0.1

- ZEMNÉ PRÁCE, BEZPEČNOSTNÉ PRÁCE
- SADOVÉ ÚPRAVY, TERÉNNÉ ÚPRAVY
- OSAĐOVANIE OLAŠIEB, OSRUBKOVANIE PRÁCE
 REALIZOVANÉ PRÁCE NAVIAC V ZHYSLE
 ROZIAVAVIEK OBDŇAVATEĽA, STAVEBNÉHO
 POROKA A ARCHITEKTA STAVBY
- PRÁCE PREPUŠŤENÉ VO VŠETKÝCH LOKALITÁCH
 V ČASTIACH, KDE BUDE PREDĚNÉ OSAĐENIE
 TERÉNNÉHO OSVETLENIA Z DŮVODU DOPLIŠE
 DIA PROBLEMATIKY UZEMNENIA. ŽIADAME
 O PREDLOŽENIE AKTUÁLNEHO PD A URČENIE
 DALŠIEHO POSTUPU.



25. 8. 2023

POČASIE : DĀŽD' 25 °C

PRACOVNÁ DOBA : 4⁰⁰ - 14⁰⁰

PRACOVNÍCI : 1xTHP + 10R+5R+2R+3R

REAGOVATEĽ PRÁCE V ZHYSLE PROJEKTOVÉHO
 DOKUMENTÁCIE PREDLOŽENÉ OBDŇAVATEĽA
 PRIDODATKOV 0.1

Z DŮVODU DĀŽDĀ SA NA STAVBE UPRACOVANIE
 OD 11:30 HOD.



26. 8. 2023

POČASIE : OBĽAČNO DĀŽD' 18 °C

PRACOVNÁ DOBA : 4⁰⁰ - 14⁰⁰

PRACOVNÍCI : 1xTHP + 10R+5R+3R+2R

REAGOVATEĽ PRÁCE V ZHYSLE PROJEKTOVÉHO
 DOKUMENTÁCIE PREDLOŽENÉ OBDŇAVATEĽOM

PRÍLOHA D.1

- ZEMNÉ PRÁCE, BEZONÁRSKE PRÁCE
 - SADOVÉ ÚPRAVY, TERENNÉ ÚPRAVY
 - OSADZOVANIE OLAŽIEB, OBRUBNÍKOV, TVÁRNIC
- REALIZOVANÉ PRÁCE NAVIAC V ZHYSLE PORIADKOVANIE OSCE, STAVEBNÉHO PODPORA A ARCHITEKTA STAVBY.

TO PREDLOŽENÍ POŽIADAVIEK SPONZOROM A REALIZÁCIU AKTUALIZOVANIA, PRÁCE NA TÝCHTO GASTIACH SÚ POKRÝVANÉ OD VYRIEŠENIA SITUÁCIE A URČENIA ĎALŠIEHO POSTUPU.

POČASIE: POLOVÁSNO + 22°C

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI: 1XTHP + 10R + 2R + 3R + 2R

REALIZOVANÉ PRÁCE V ZHYSLE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁRIE PREDLOŽENÉ OBDOBŇAVATEĽOM DODATKOM D.1

- ZEMNÉ PRÁCE, BEZONÁRSKE PRÁCE
- SADOVÉ ÚPRAVY, TERENNÉ ÚPRAVY
- OSADZOVANIE OLAŽIEB, TVÁRNIC, OBRUBNÍKOV
- OSADZOVANIE MODULIÁRU

REALIZOVANÉ PRÁCE NAVIAC V ZHYSLE PORIADKOVANIE OBDOBŇAVATEĽA, STAVEBNÉHO PODPORA A ARCHITEKTA STAVBY.

DNEŠ BOLA PREDLOŽENÁ AKTUALIZOVANÁ DOKUMENTÁRIA ZO STRANY OBDOBŇAVATEĽA, FOTOVIDEL ZMENY AKTUALIZOVANÉ DO UCELVÉHO NÁVRHU PÁROVĚŇ OZNAMUJE POTREBU PREDLOŽENIA LEHODY M STAVBY.

Z dôvodu inštalácie uzemnenia a vozvodov pre dizajnové osvetlenie pokračujeme práce v blízkosti plánovaných tras

27.7.2023

Denní záznamy stavby:

List č.

18975

Datum:

DEJUS ZÁPIS : POČASIE JASNO + 25°C

PRACOVNÁ DOBA 16 - 18⁰⁰


POČET PRACOVNÍKOV: 1KTAP + 4R + 2R + 3R

POPIS PRÁCE :

REALIZOVANÉ PRÁCE V ZMYSLE PROJEKTUET

DOPLNENIEM DOBÁTOR Č. 1

ZEMNÉ PRÁCE + PORADIA DLAŽIEB



Pozastavujem finalizáciu povrchových 10.8.2023
úprav do zhotovenia, všetkých plánovaných
inžinierskych sietí (elektro, voda, kanal)
z dôvodu nedostupnosti potrebných
materiálov a predchádzajú
poškodení na vykonaných
časťach stavby.

ončenia:

